

Số: 50 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 01 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU	
ĐẾN	Số: <u>3.1/H</u>
	Ngày: <u>24/01/19</u>
Chuyển: <u>Phong</u>	<u>QLNL</u>
Lưu hồ sơ số:	Căn cứ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 62/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Sì Lường 1 tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư: Khởi công quý IV/2016 – Hoàn thành quý I/2019.

2. Tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh: Khởi công quý IV/2016 – Hoàn thành quý IV/2020. Cụ thể:

- Từ quý II/2016 đến quý III/2016: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
- Quý IV/2016: Đền bù, giải phóng mặt bằng; thi công các hạng mục phụ trợ của dự án; đào đắp đê quây giai đoạn 1.
- Từ quý I/2017 đến quý III/2020: Thi công các hạng mục công trình chính.
- Quý IV/2020: Phát điện, hoàn thành dự án đưa nhà máy vào khai thác sử dụng.

3. Lý do đề nghị điều chỉnh: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để đồng bộ với tiến độ đóng điện của trạm 220kV Mường Tè.


Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè; Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Số: 49 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Đích 1

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU	
ĐẾN	Số: <u>314</u>
	Ngày: <u>24/01/19</u>
Chuyên: <u>Pháp</u>	<u>QLNL</u>
Lưu hồ sơ số:	

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 67/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư dự án thủy điện Nậm Đích 1 tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

1. Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư

Công ty Cổ phần Thủy điện Khun Há

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 6200087168 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 24/12/2015, thay đổi lần thứ nhất ngày 09/3/2018.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 070, tổ 5, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. ĐT: 0868565786.

- Người đại diện: Ông Phan Quang Chính.

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Giấy chứng minh nhân dân số: 045033321, do Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 06/02/2012.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

Công ty Cổ phần Thủy điện Khun Há

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 6200087168 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 24/12/2015, thay đổi lần thứ ba ngày 14/01/2019.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 070, tổ 5, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. ĐT: 0888451888.

- Người đại diện: Ông Phan Quang Bắc Chức danh: Giám đốc;

+ Ngày sinh: 13/01/1972 Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

+ Giấy chứng minh nhân dân số: 045270999, do Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 05/3/2018.

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

3. Lý do đề nghị điều chỉnh: Công ty Cổ phần Thủy điện Khu Há thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường; Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Số: *51* /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày *22* tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Vàng Ma Chải 3

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU	
ĐẾN	Số: <i>3.14</i>
	Ngày: <i>24/01/19</i>
Chuyển: <i>phong</i>	<i>QLNL</i>
Lưu hồ sơ số:	Căn cứ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4898/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh một số thông số của các dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 và Vàng Ma Chải 3 thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 77/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư dự án thủy điện Vàng Ma Chải 3 tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

1. Điều chỉnh quy mô công suất dự án

- Quy mô công suất dự án đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư: Dự án thủy điện Vàng Ma Chải 3 thuộc loại công trình công nghiệp, cấp III, nhà máy có tổng công suất là 16 MW với 02 tổ máy, điện lượng trung bình năm khoảng 56,184 triệu kWh.

- Quy mô dự án điều chỉnh: Dự án thủy điện Vàng Ma Chải 3 thuộc loại công trình công nghiệp, cấp III, nhà máy có tổng công suất thiết kế là 21 MW với 02 tổ máy, điện lượng trung bình năm khoảng 67,956 triệu kWh.

2. Điều chỉnh vốn đăng ký đầu tư

- Tổng vốn đăng ký đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư: 522.919 triệu đồng. Trong đó:

- + Chi phí xây dựng: 277.438 triệu đồng;
 - + Chi phí thiết bị: 118.153 triệu đồng;
 - + Chi phí đền bù GPMB: 3.000 triệu đồng;
 - + Chi phí quản lý, tư vấn: 27.813 triệu đồng;
 - + Chi phí dự phòng: 45.125 triệu đồng;
 - + Chi phí khác: 51.390 triệu đồng.
- Tổng vốn đăng ký đầu tư đề nghị điều chỉnh: 719.953 triệu đồng. Trong đó:
- + Chi phí xây dựng: 342.208 triệu đồng;
 - + Chi phí thiết bị: 162.297 triệu đồng;
 - + Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 10.000 tỷ đồng;
 - + Chi phí quản lý, tư vấn: 43.142 triệu đồng;
 - + Chi phí dự phòng: 62.160 triệu đồng;
 - + Chi phí khác: 100.146 triệu đồng.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô công suất theo Quyết định 4898/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; dự án tăng công suất nên tổng vốn đăng ký đầu tư tăng.


Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ; Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Số: 48 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 01 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2

ĐẾN Số: 314
Ngày: 24/01/19
Chuyên: Phòng QLNL
Lưu hồ sơ số:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4898/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh một số thông số của các dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 và Vàng Ma Chải 3 thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 76/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

1. Điều chỉnh quy mô công suất dự án

- Quy mô công suất dự án đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư: Dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 thuộc loại công trình công nghiệp, cấp III, nhà máy có tổng công suất là 13 MW với 02 tổ máy, điện lượng trung bình năm khoảng 46.793 triệu kWh.

- Quy mô dự án đề nghị điều chỉnh: Dự án thủy điện Vàng Ma Chải 2 thuộc loại công trình công nghiệp, cấp III, nhà máy có tổng công suất thiết kế là 19 MW với 02 tổ máy, điện lượng trung bình năm khoảng 61.009 triệu kWh.

2. Điều chỉnh vốn đăng ký đầu tư

- Tổng vốn đăng ký đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư: 455.898 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 282.049 triệu đồng;
+ Chi phí thiết bị: 85.756 triệu đồng;
+ Chi phí đền bù GPMB: 2.000 triệu đồng;
+ Chi phí quản lý, tư vấn: 24.805 triệu đồng;
+ Chi phí dự phòng: 20.585 triệu đồng;
+ Chi phí khác+lãi vay: 40.703 triệu đồng.
- Tổng vốn đăng ký đầu tư đề nghị điều chỉnh: 646.461 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 321.122 triệu đồng;
+ Chi phí thiết bị: 140.746 triệu đồng;
+ Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 5.000 tỷ đồng;
+ Chi phí quản lý, tư vấn: 39.763 triệu đồng;
+ Chi phí dự phòng: 55.818 triệu đồng;
+ Chi phí khác + Lãi vay: 84.012 triệu đồng.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô công suất theo Quyết định 4898/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; dự án tăng công suất nên tổng vốn đăng ký đầu tư tăng.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ; Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

